

# Borgvik Fibernät Ekonomisk förening.

## Verksamhetsplan för 2015

Under våren fortsatte arbetet och fram till maj månadsslut var all kanalisation lagd.

I april månad skedde slutredovisning och i maj slutbesiktning för bidragsutbetalning. Denna utbetalning skedde i juni då vi fick hela det utlovade beloppet från myndigheterna. Sista maj hade befintlig projektledare på Relacom avslutat sin tjänst vilket gjorde att vi fick sköta oss själva.

Vid denna tid hade vi också fått en stor del anslutna medlemmar.

Två stora insatser skedde under juni.

Dels så gjordes en så kallad Geodetisk inmätning av var fibern är nedgrävd. Nästan 4 mil fotmarsch av ideella krafter.

En stor insats för att koppla ihop de sista delarna av näten gjordes då 2400 m sjöfiber lades. Efter midsommar fick vi en ny projektledare som med förnyad kraft tog tag i att slutföra projektet. I detta ingår borrning under riksvägen vid Stattute där tryckning inte gick att genomföra. Tryckningarna under vägen ner mot Nygård görs i samarbete med KEWAB då de används även för ny el från Fortum. När borrning är utförd kommer den sista sträckan fiber att blåsas och de sista husen kopplas in.

Under sen sommar och höst när alla medlemmarshushåll är inkopplade, skall projektet avslutas.

Arbete med värden från inmätning ska föras in på markägares kartor. Slutfakturering skall ske och bestämmande om serviceavgifter skall göras.

Avtal med Säkom skall sättas upp hur nya anslutningar skall kostnadsberäknas och hanteras.

Förvaltningsdokument och personer skall sättas upp för driften av nätet.

Arbetet med projekt och dess förvaltning bör vara färdigt innan årsskiftet 2016.